

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
в отношении объектов по производству, передаче и распределению
тепловой энергии от 15 декабря 2016 г.

с. Лобаново, п. Мулянка

18 декабря 2025 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подпунктом 3.20.16. пункта 3.20 раздела 3 решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 29 ноября 2022 № 50 «Об учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края и утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края», постановлением Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 12 апреля 2024 № 299-2024-01-05.С-271 «О внесении изменения в Порядок взаимодействия функциональных органов администрации Пермского муниципального округа Пермского края, территориальных органов администрации Пермского муниципального округа Пермского края и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа Пермского края при заключении и реализации концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 августа 2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-689», с приказом начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа от 07.11.2025 № 299-2025-10-пр-187 «О проведении контрольных мероприятий за исполнением концессионных соглашений», с пунктом 74 концессионного соглашения от 15 декабря 2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Лобановское сельское поселение») (далее – Соглашение) проведены контрольные мероприятия по исполнению концессионером ООО «ПОТОК» условий концессионного соглашения, в составе комиссии:

Гладких М.С. - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Безденежных Д.И. – заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Чистоусова В.Ю. – заместителя директора МКУ «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края»;

Голубцовой Е.П. – представителя комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края по доверенности от 09.01.2025 № 8;

Зыкова А.В. – начальника Лобановского территориального управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Куршакова А.О. – директора МУП «Двуречье».

Цель проведения контрольных мероприятий: Контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции (в том числе технического перевооружения) объектов Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и реконструкцию (в том числе технического перевооружения), обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также результатов соблюдения условий Соглашения.

Проверяемый период: с 2016 по 2025 год.

По результатам контрольных мероприятий, проводимых путем камерального обследования в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в с. Лобаново и п. Мулянка, установлено следующее.

Объектом Соглашения является муниципальное имущество – объекты теплоснабжения с. Лобаново и п. Мулянка, указанные в Приложении 1 к Соглашению. Срок действия Соглашения – 10 лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения.

Объем средств Концессионера, направленных на мероприятия по модернизации и реконструкции объектов Соглашения в период с 2016 по 2026 годы составляет 8 641,035 тыс. рублей.

Фактический объем средств направленный на мероприятия по модернизации и реконструкции объектов Соглашения в период с 2016 по 2025 годы составляет 7 163,068 тыс. рублей.

Перечень мероприятий и их выполнение по концессионному Соглашению в период с 2016 по 2025 годы отражены в Приложении № 1.

По результатам контрольных мероприятий, проводимых путем визуального обследования в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в с. Лобаново, установлено следующее.

Здание котельной расположено на земельном участке с кадастровым номером 59:32:0890001:264 по адресу: Лобановское с/п, с. Лобаново, ул. Центральная, з/у 2/6.

В здании котельной складирован строительный мусор (мешки на поддоне), потолочные плиты перекрытий (ж/б) имеют следы намокания, деформации, разрушения.

Концессионер фактически в 2025 году осуществляет производство, передачу, распределение тепловой энергии населению и иным потребителям с использованием переданных ему объектов, что соответствует п. 1 Соглашения.

Котельная на момент осмотра функционирует, теплоноситель абонентам подается.

Визуальный осмотр сетей теплоснабжения не проводился.

По результатам контрольных мероприятий, проводимых путем визуального обследования в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в п. Мулянка, установлено следующее.

Здание котельной расположено на земельном участке с кадастровым номером 59:32:1220001:1247, по адресу: п. Мулянка, ул. Октябрьская, з/у 53.

Котёл ДКВР-6,5-13 (заводской № 6112) – не эксплуатируется. ООО «Поток» выполнен видимый разрыв на подающем и обратном трубопроводе на выходе с котла. По результату проведенной экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство от 11.11.2024 рег. № 48-ТУ-78884-2024 котел ДКВР-6,5-13 (заводской №6112) имеет недопустимые дефекты барабана и труб экранов парового котла. Котел рекомендуется к списанию.

В помещении котельной установлен водогрейный котел «ROSSEN RSD 5000». Данный котел передан ООО «Поток» по договору ответственного хранения от 22.10.2025 № 1/2025 от МУП «Двуречье».

Концессионер фактически в 2025 году осуществляет производство, передачу, распределение тепловой энергии населению и иным потребителям с использованием переданных ему объектов, что соответствует п. 1 Соглашения.

Котельная на момент осмотра функционирует, теплоноситель потребителям подается.

Визуальный осмотр сетей теплоснабжения не проводился.

Также в ходе проведенного визуального обследования котельных установлено, что оборудование для производства и передачи тепловой энергии заменено на новое. Демонтированное оборудование частично находится в помещениях котельных. Перечень объектов, в том числе оборудования, приведен в Приложении № 2 к настоящему акту.

ВЫВОД:

1. Плата Концессионера и Концедента на 2025 год не запланирована.
2. В период Соглашения Концессионером были проведены работы по замене оборудования в котельных, указанного в Приложении № 2. Данное оборудование технологически связано с имуществом Концедента, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением.
3. Котёл ДКВР-6,5-13 (заводской №6112) не эксплуатируется по причине его неисправности.
4. Не выполнены мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, указанные в Приложение № 1 к настоящему акту.
5. Здание мазутной бойлерной имеет признаки ограниченно работоспособного (разрушение кирпичной кладки стен, выветривание швов, отсутствие остекления окон, отсутствие оконных рам), здание не эксплуатируется. В помещении имеются следы нефтесодержащей жидкости.
6. В помещении котельной с. Лобаново складирован строительный мусор (мешки на поддоне), потолочные плиты перекрытий (ж/б) имеют следы намокания, деформации, разрушения.

Приложение: Приложение № 1 на 2 л. в 1 экз.

Приложение № 2 на 4 л. в 1 экз.

Приложение № 3 на 3 л. в 1 экз.

Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному – для каждой подписавшей стороны.

Представители Концедента:

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края



М.С. Гладких

Заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края



Д.И. Безденежных

Заместитель директора
МКУ «Центр жилищно-коммунального хозяйства
Пермского муниципального округа
Пермского края»



В.Ю. Чистоусов

Представитель комитета
имущественных отношений
администрации Пермского муниципального округа
Пермского края



Е.П. Голубцова

Начальник Лобановского
территориального управления
администрации Пермского муниципального округа
Пермского края



А.В. Зыков

Директор МУП «Двуречье»



А.О. Куршаков

Концессионер:
Директор ООО «ПОТОК»

Г.В. Звездакова

ООО "ПОТОК"					
концессионное соглашение от 15 декабря 2016 (10 лет)					
мероприятия	основание	Срок - план	Стоимость, тыс. рублей	Срок - факт	Примечание
1	Разработка проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности (Заклучено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п.1: Разработка проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, срок - 2017 год)	п. 1 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	400,00	2017	Проектно-сметная документация, на которую выдано положительное заключение промышленной безопасности, не представлена. Выполнение мероприятия не подтверждено.
2	Замена части теплотрассы от ТК-46 до ТК-47 с. Лобаново (Заклучено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019)	п. 2 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	918,11	2018	Работы выполнены, приняты Концедентом
3	Замена части теплотрассы от ТК15 до ТК-47 с. Лобаново (Заклучено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п. 3: Замена части теплотрассы от ТК15 до ТК-46 с. Лобаново, срок - 2019 год)	п. 3 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	904,05	2019	Работы выполнены, приняты Концедентом
4	Реконструкция котла водогрейного ДКВР-6,5-13 в котельной с. Лобаново (Заклучено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п. 4: Реконструкция котла водогрейного ДКВР-6,5-13 в котельной с. Лобаново, срок - 2020 год)	п. 4 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	2 469,18	2020	Работы выполнены, приняты Концедентом

5	Установка сетевого насоса в котельной с. Лобаново (Заключено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п. 5: Установка сетевого насоса в котельной с. Лобаново, срок - 2022 год)	п. 5 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	2022	1 978,20	2022	Работы выполнены, приняты Концедентом
6	Замена части теплотрассы от ТК27 до здания ул. Культуры 1 с. Лобаново (Заключено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п. 6: Замена части теплотрассы от ТК27 до здания ул. Культуры 1 с. Лобаново, срок - 2024 год)	п. 6 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	2024	894,149	2024	Работы выполнены, приняты Концедентом
7	Замена части теплотрассы от ТК16 до Лабораторного корпуса с. Лобаново (Заключено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п. 7: Замена части теплотрассы от ТК16 до Лабораторного корпуса с. Лобаново, срок - 2025 год)	п. 7 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	2025	812,047		Мероприятие не выполнено Дополнительно: проектная документация представлена
8	Устройство теплоизоляционного слоя тепловой сети п. Мулянка (Заключено дополнительное соглашение №3 от 19.06.2019 п. 8: Замена части теплотрассы от ТК27 до здания ул. Культуры 1 с. Лобаново, срок - 2026 год)	п. 8 Приложения № 3 к концессионному соглашению от 15.12.2016	2026	265,3		Срок исполнения не наступил
Итого				8 641,035		

Приложение № 2
к акту о результатах
контроля от 18.09.2025

**Перечень имущества, обследованного в рамках контроля за
исполнением концессионного соглашения**

№ п/п	Наименование имущества	Кадастровый номер	Сведения о правообладателе недвижимого имущества (вид использования)		Состояние имущества
1	1-этажное панельное здание котельной с антресолюю, общей площадью 342,6 кв.м., Пермский край, Пермский м.о., с. Лобаново, ул. Центральная 2/6	59:32:0890001:7304	Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.1	Резервуар для воды, общей площадью 24,2 кв.м.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.2	Труба дымовая стальная диаметром 720 мм		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.3	Компрессор К-1		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.4	Котел ДКВР-6,5-13 – 3 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.5	Насос сетевой GrundfosNB-200-450/455 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Отсутствует, заменен нет документации, состояние удовлетворительное
1.6	Насос сетевой WiloNL 125/200-110-2-12 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.7	Насос сетевой WiloNL 125/200-110-2-12 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.8	Насос подпиточный К-80-500-200 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	1шт-заменен, документы не предоставлены, состояние удовлетворительное
1.9	Насос подпиточный WiloMVI 16-0.5/6 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	По факту 2 шт., состояние удовлетворительное
1.10	Насос холодной воды – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.11	Экономайзер ЭБЧ-1-142 – 3 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное

1.12	Счетчик газа RVGG400 DN100 PN16 -1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.13	Измерительный комплект учета газа в комплекте с электронным корректором объема газа ЕК-260 встроенным в корпус датчиком абсолютного давления, датчиком температуры (термометром сопротивления Pt-100)		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.14	Вентилятор ВДН 10*1000 – 3 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	На 1 установлен новый двигатель ENR 56-0035. Удовлетворительное
1.15	Дымосос ДН 10*1000 – 3 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.16	Прочее оборудование (трубопровода, задвижки, фланцы и т.д.)		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
1.17	Котел КВГ-М-4,4		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Резервный, состояние удовлетворительное
1.18	Труба дымовая стальная диаметром 1100 мм		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
2	Мазутная бойлерная, общей площадью 68,5 кв. м.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Не эксплуатируется, разрушено, разлит мазут.
3	Мазутнонасосная, общей площадью 30 кв. м.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Не эксплуатируется, используется под склад.
4	Навес для соли, общей площадью 86,0 кв. м.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
5	Здание бойлерной, 2-этажное, общая площадь 156,5 кв. м.	59:32:0890001:8272	Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
6	Теплотрасса, общей протяженностью 4 376 м. в двухтрубном исполнении, Пермский край, Пермский м. о., с. Лобаново	59:32:0000000:15367	Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7	2-этажное кирпичное здание котельной, общей площадью 850,7 кв. м., Пермский край, Пермский м. о., п. Мулянка, ул. Октябрьская, 53	59:32:1220001:1534	Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.1	Дымовая стальная труба Ду 320 мм		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное

7.2	Генератор ГД-4006		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Фактически находится в с. Лобаново. Модель генератора ГД-4004, не эксплуатируется.
7.3	Котел водогрейный ДКВР-6,5-13 с двумя газовыми горелками и двумя запальными устройствами – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Котел №1 не эксплуатируется, есть заключение экспертизы, что не пригоден для эксплуатации
7.4	Экономайзер ЭБЧ-142 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Отсутствуют
7.5	Насос сетевой WiloIL 150/340-45/4 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.6	Насос сетевой WiloIL 150/335-37/4 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.7	Насос сетевой Д320 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Не эксплуатируется, (шильда отсутствует, №1 01309)
7.8	Насос подпиточный 4-К-6 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Демонтирован, установлен WILo IPL40/160-41 с частотным регулированием
7.9	Насос подпиточный WiloBL 50/170-11/2 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Демонтирован, установлен WILo IP-E 40/150-3/2с частотным регулированием
7.10	Насос холодной воды 4-К-6 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.11	Насос холодной воды 3-К-6 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное, не эксплуатируется
7.12	Насос соляной Тип К – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.13	Счетчик газа СТ16 – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.14	Блок управления котлом микропроцессорный БУК-МП-01 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.15	Вентилятор ВДН-9 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.16	Дымосос ДН-10 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное

7.17	Чугунный ребристый водяной экономайзер Тип ЭН 2-236 – 2 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное, не эксплуатируется
7.18	Деаэратор – 1 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.19	Фильтры ХВО Ду 700 мм – 4 шт.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.20	Соляная яма, общей площадью 9 кв. м.		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
7.21	Прочее оборудование (трубопровода, задвижки, фланцы и т.д.)		Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Удовлетворительное
8	Теплотрасса, общей протяженностью 6358 м. в двухтрубном исполнении, Пермский край, Пермский м. о., п. Мулянка	59:32:1220001:2913	Общество с ограниченной ответственностью "Поток"	Концессионное соглашение от 15.12.2016 г.	Имущество не обследовали

В ходе обследования установлено:

1. Насос подпиточный К-80-500-200 – 2 шт., в наличии, 1 эксплуатируется, 2 не эксплуатируется;
2. Мазутнонасосная, общей площадью 30 кв. м., не эксплуатируется;
3. Мазутная бойлерная, общей площадью 68,5 кв. м. не эксплуатируется, разлит мазут.;
4. Генератор ГД-4006, не эксплуатируется, фактически находится на складе около котельной п. Лобаново, модель Генератор ГД-4004 ;
5. Мазутная бойлерная, общей площадью 68,5 кв. м., используется под склад;
6. Насос циркуляции котлового контура Native IPN 200/260-18,5/4 в количестве 1 шт., в концессионное соглашение не включен, приобретен дополнительно, эксплуатируется в котельной по адресу: Пермский край, Пермский м.о., п. Лобаново, ул. Центральная, 2/6, в реестре муниципального имущества Пермского муниципального округа Пермского края не числится.
7. Насос подпиточный WiloMVI 16-0.5/6 –в количестве 1 шт., приобретен дополнительно, эксплуатируется в котельной по адресу: Пермский край, Пермский м.о., п. Лобаново, ул. Центральная, 2/6, в реестре муниципального имущества Пермского муниципального округа Пермского края не числится;
8. Насос сетевой GrundfosNB-200-450/455 – 1 шт. в наличии, не эксплуатируется, заменен на насос Native IPN 200/380-75,0/4 – 1 шт., эксплуатируется в котельной по адресу: Пермский край, Пермский м.о., п. Лобаново, ул. Центральная, 2/6, в реестре муниципального имущества Пермского муниципального округа Пермского края не числится;
9. Котел водогрейный ДКВР-6,5-13 - 1 шт., не исправен, заменен на котел водогрейный ROSSEN RSD 5000 и газовую горелку CIB UNIGAS R520A в котельной по адресу: Пермский край, Пермский м.о., п. Мулянка, ул. Октября, 53, которые переданы по договору аренды муниципального имущества от 23 сентября 2024 г. № 34/2024.

Дополнительно выявлено движимое имущество, не входящее в состав имущества, переданного по концессионному соглашению:

- Насос рециркуляционный -1шт.;
- Счетчик воды (3943012060)-1шт.;
- Мазутные емкости – 4 шт., наполнены мазутом примерно 5-10%.

Приложение № 3
к акту о результатах
контроля от 18.12.2025



Приложение № 3
к акту о результатах
контроля от 18.12.2025



**Приложение № 3
к акту о результатах
контроля от 18.12.2025**



21 нояб. 2025 г. 10:27:15

5 Советская улица

Лобановское

Пермский край

Приволжский Федеральный Округ