

ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
 по состоянию на 01.07.2019 года

Наименование мероприятия/ состав события (действи)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 13.05.2019 № 277)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района, %	78	0	-	-	-	395 586,6	53 093,0	31.12.2019	Срок исполнения не наступил
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство", %	100	0	-	-	-			31.12.2019	Срок исполнения не наступил
Подпрограмма 1. "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100	382 114,5	47 674,0	1-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог, км	4,480	0,000			4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	41,867	2,199			2-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км	1,960	0,000			4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	9,100	0,000			3 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	302 366,1	47 669,8	
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	91 029,3	47 669,8	1-4 квартал 2019года	Исполнялся в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 13.05.2019 № 277)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	13 878,1	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	66 135,0	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Ремонт автомобильных доорг общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	131 323,7	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	-	-	-	-	-	-	3 297,3	4,2		
Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята»	-	-	-	-	-	-	2 300,0	0,0	4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	-	-	-	-	-	-	997,3	4,2	1-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»»	-	-	-	-	-	-	48 676,3	0,0		
Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная	-	-	-	-	-	-	48 676,3	0,0	4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	-	-	-	-	-	-	27 774,8	0,0		
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	210,1	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 13.05.2019 № 277)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	27 564,7	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Подпрограмма 2. "Благоустройство"	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800	0	13 472,1	5 419,0	В течении 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	230	0			2-3 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших), человек	126	63			1-4 квартал 2019 года	План по выполнению показателя за 2019 год выполнен на 50,0 %
	-	-	-	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района, тыс. руб.	233,5	0,0			4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие «Благоустройство»	-	-	-	-	-	-	2 572,1	269,0		
Озеленение административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	123,9	0,0	3 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	326,4	169,4	1-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Благоустройство прилегающих территорий административных зданий, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	967,1	0,0	3 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	321,2	99,6	1-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ	-	-	-	-	-	-	233,5	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки
Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары	-	-	-	-	-	-	600,0	0,0	3-4 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 13.05.2019 № 277)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	-	-	-	-	-	-	10 900,0	5 150,0		
Проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района	-	-	-	-	-	-	10 900,0	5 150,0	2-4 кварталы 2019 года	Исполнялся в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы


Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы

Директор МУ УКС Пермского района



Д.А. Ермаков